UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Diseño de Redes y Telecomunicaciones
Séptimo Semestre

CHECK LIST – VISITA TÉCNICA

Proyecto: Cableado Estructurado, WiFi, Pantallas y Cuarto de Telecomunicaciones

1. Datos Generales

Fecha de la visita	28-02-2026
Proyecto / Sede	Universidad Regional de San Raymundo Sede 3
Dirección	El Eden San Raymundo
Responsable del sitio	Coordinadora Licda. Karla Pineda
Contacto	Lic. Queche Sunju

2. Infraestructura Física

Cantidad de niveles	2
Material de paredes	block - columnas concreto
Tipo de techo	Terraza
Canalización existente	NO

Lic. José Daniel Queché Sunjú
Licenciado en Tecnología y Administración de las Telecomunicaciones
Colegiado: 28,731

UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Diseño de Redes y Telecomunicaciones

Séptimo Semestre

3. Cableado Estructurado

Cantidad de puntos de red	2 por ambientes / 8 salones	Canalización	Canaleta 1"
Categoría de cable	5e	Norma T568B	/
	1 punto por	Etiquetado	Código de barra / cada aula.
	cada pantalla		
	(7) total		
Se estima un rollo de 300 mts para el			
Cableado.			

4. Cuarto de Telecomunicaciones

☐

Router (servicio contratado) (claro)

Espacio exclusivo	segundo nivel			
Rack	1			
Patch panel (switch)				
UPS	1			
Puesta a tierra				
Ventilación	NO (no hay ambiente adecuado)			

Lic. José Daniel Queché Sunjú

Licenciado en Tecnología y Administración de las Telecomunicaciones

Colegiado: 28,731

UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Diseño de Redes y Telecomunicaciones

Séptimo Semestre

5. Red WiFi

Cantidad de AP	4 + 1		
Interferencias	no se muestran		

Ubicación de AP

2 planta 1 (primera)
2 planta 2 (segunda)
1 coordinación

6. Pantallas

Cantidad de pantallas	7 pantallas		
Tipo de montaje	bracket		
Punto eléctrico	Si		
Punto de red	1p. (Si)		

7. Observaciones

Riesgos



Recomendaciones

Toma corrientes en Salones

Restricciones

Lic. José Daniel Queché Sunjú
Licenciado en Tecnología y Administración de las Telecomunicaciones
Colegiado: 28,731

Carlos Enrique Orozco Menendez

Gary Orlando Ochoa

Juan José Pérez